

KẾT LUẬN THANH TRA

**Thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn để đầu tư
Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn
giai đoạn 2017-2019 tại UBND xã Hòa Hội**

Thực hiện Quyết định số 6103/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện về thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn để đầu tư Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn giai đoạn 2017-2019 tại UBND xã Hòa Hội, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra, kiểm tra thực tế các nội dung thanh tra tại UBND xã Hòa Hội và các cá nhân có liên quan.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTTr, ngày 21/02/2024 của Trưởng đoàn thanh tra. Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

I. Khái quát đặc điểm tình hình

Hòa Hội là xã miền núi của huyện Phú Hòa với diện tích 5.427ha; có dân số 1.236 hộ với 4.136 khẩu; Xã có Quốc lộ 25 đi qua theo hướng Đông – Tây từ Thành phố Tuy Hòa đến các tỉnh Tây Nguyên, cách trung tâm huyện lỵ Phú Hòa 17km về hướng Tây. Trên địa bàn xã có 02 thôn và 01 buôn Hố Hầm là người dân tộc thiểu số Chăm Hroi; có 09 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, 01 trường Mầm non, 01 trường TH - THCS, 01 trạm y tế xã và 01 HTX dịch vụ nông nghiệp.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của xã: Tổng số cán bộ, công chức và người lao động là 33 người, trong đó: cán bộ, công chức 20 người, người hoạt động không chuyên trách 11 người và hợp đồng 02 người.

Quá trình thực hiện đầu tư chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, UBND xã Hòa Hội đã thành lập Ban quản lý dự án bê tông hóa đường giao thông nông thôn cấp xã để chỉ đạo triển khai các chủ trương, quy định của các cấp về chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân trong toàn xã nên việc triển khai thực hiện đầu tư chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn được triển khai thực hiện kịp thời và mang lại kết quả. Tuy nhiên, Hòa Hội là xã thuần nông, cơ sở hạ tầng nông thôn còn hạn chế, điều kiện kinh tế của xã vẫn còn nhiều khó khăn nên việc huy động nguồn vốn trong nhân dân để đầu tư bê tông hóa đường giao thông nông thôn còn hạn chế.

II. Kết quả thanh tra

Giai đoạn 2017 - 2019, UBND xã Hòa Hội đã thực hiện đầu tư xây dựng 13 tuyến đường bê tông nông thôn và đã thanh quyết toán, nghiệm thu đưa vào sử dụng, trong đó: năm 2017 là 12 tuyến và năm 2018 là 01 tuyến, từ nguồn vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ; nguồn vốn ngân sách Huyện hỗ trợ (15% giá trị thực đối với công trình có chiều rộng mặt đường từ 2,5m và 35% giá trị thực đối với công trình có chiều rộng mặt đường từ 3,5m-4m); nguồn vốn ngân sách xã và nguồn huy động từ nhân dân. Đến thời điểm thanh tra, có 13/13 tuyến đã được thanh quyết toán công trình hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng. Cụ thể như sau:

1. Tình hình quản lý và sử dụng các nguồn vốn

1.1- Nhu cầu kinh phí (theo dự toán): 2.881.685.924 đồng

a- Nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ : 1.188.388.384 đồng

- Hỗ trợ xi măng : 984.870.000 đồng

- Hỗ trợ vùng : 196.507.850 đồng

- Hỗ trợ chi phí quản lý : 5.458.000 đồng

- Hỗ trợ ống cống : 1.552.534 đồng

b- Kinh phí huyện hỗ trợ : 911.274.052 đồng

c- Kinh phí nhân dân đóng góp : 782.023.488 đồng

1.2- Nguồn kinh phí đã cấp : 2.198.889.000 đồng

a- Nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ : 1.186.820.000 đồng

- Hỗ trợ xi măng : 984.870.000 đồng

- Hỗ trợ vùng : 196.492.000 đồng

- Hỗ trợ chi phí quản lý : 5.458.000 đồng

- Hỗ trợ ống cống : 0 đồng

b- Nguồn kinh phí của huyện : 693.623.000 đồng

c- Nguồn nhân dân đóng góp các năm trước còn lại: 318.446.000 đồng

1.3- Nguồn kinh phí đã giải ngân : 2.198.889.000 đồng

a- Nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ : 1.186.820.000 đồng

- Hỗ trợ xi măng : 984.870.000 đồng

- Hỗ trợ vùng : 196.492.000 đồng

- Hỗ trợ chi phí quản lý : 5.458.000 đồng

- Hỗ trợ ống cống : 0 đồng

b- Nguồn kinh phí của huyện : 693.623.000 đồng

c- Nguồn nhân dân đóng góp : 318.446.000 đồng

1.4- Nguồn kinh phí còn tồn: 0 đồng

1.5- Nguồn kinh phí còn nợ phải thanh toán: 0 đồng.

Qua thanh tra, UBND xã Hòa Hội đã lập dự toán để thực hiện đầu tư xây dựng 13 tuyến đường bê tông nông thôn giai đoạn 2017-2019 với tổng số tiền 2.881.685.924 đồng, nhưng khi công trình hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, UBND xã đã thanh quyết toán 13 công trình trên với tổng số tiền 2.198.889.000 đồng chênh lệch thấp hơn so với dự toán ban đầu với số tiền 682.796.924 đồng (gồm các kinh phí: hỗ trợ ống cống, hỗ trợ vùng, kinh phí huyện hỗ trợ và kinh phí nhân dân đóng góp).

Tại báo cáo số 42/BC-UBND ngày 30/01/2024 của UBND xã Hòa Hội giải trình nguyên nhân như sau:

- Đối với tuyến đường từ nhà ông Bùi Bá Mẽ đến nhà ông Huỳnh Trung Tha, thôn Phong Hậu: Khi lập dự toán ban đầu theo ý kiến của nhân dân lập hồ sơ có ống cống nhưng trong quá trình thi công đơn vị đã tận dụng ống cống cũ sẵn có của các hộ dân để sử dụng nên khi thực hiện quyết toán có sự chênh lệch với số tiền 1.552.534 đồng.

- Đối với kinh phí huyện hỗ trợ: Căn cứ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh quy định hạn mức nhân công và các ca máy thực hiện xây dựng các tuyến đường bê tông nông thôn theo thiết kế mẫu và bảng giá Sở Tài chính quy định; tuy nhiên khi thực hiện quyết toán đơn vị thanh toán theo giá thực tế tại địa phương nên có sự chênh lệch giảm so với dự toán ban đầu với số tiền 217.651.052 đồng.

- Đối với kinh phí nhân dân đóng góp: Theo quy định kinh phí của nhân dân đóng góp tính tổng chi phí quyết toán của công trình; do đó khi quyết toán giảm thì kinh phí nhân dân đóng góp giảm theo % quy định của công trình nên có sự chênh lệch giảm với số tiền 463.577.488 đồng.

- Đối với kinh phí hỗ trợ vùng: Khi lập dự toán đơn vị có lấy số lẻ tuy nhiên khi thực hiện quyết toán lại làm tròn số nên có sự chênh lệch giảm với số tiền 15.850 đồng.

Như vậy, UBND xã Hòa Hội đã lập dự toán 13 tuyến đường bê tông nông thôn giai đoạn 2017-2019 chưa kỹ nên khi công trình hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, UBND xã thực hiện thanh quyết toán chênh lệch thấp hơn so với dự toán với số tiền 682.796.924 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục 01)

2. Việc quản lý và sử dụng chi phí quản lý công trình

- Tổng kinh phí được cấp: 5.458.000 đồng.

- Tổng kinh phí đã sử dụng: 5.458.000 đồng.

- Tổng kinh phí đã quyết toán: 5.458.000 đồng.

- Kinh phí còn tồn: 0 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục 02)

3. Về trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng công trình

Trên cơ sở Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND, ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định về cơ chế đầu tư xây dựng thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành thiết kế mẫu, dự toán và hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng; Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 23/4/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành thiết kế mẫu các loại đường bê tông giao thông nông thôn có bề rộng từ 3,5m-5,5m và các loại ống cống; Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Phú Yên về chủ trương đầu tư chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn (GTNT) các xã thuộc khu vực miền núi tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2017-2020 và Quyết định số 6235/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND huyện Phú Hòa về việc phê duyệt dự toán dự án Đầu tư bê tông hóa đường GTNT xã Hòa Hội giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Phú Hòa.

Qua thanh tra, UBND xã Hòa Hội đã thực hiện trình tự, thủ tục các bước cơ bản theo quy định như: Tổ chức họp Ban nhân dân thôn để bàn bạc và thống nhất quyết định đề nghị đầu tư đường giao thông nông thôn trên địa bàn, kết quả họp được lập thành biên bản theo quy định. Trên cơ sở đề nghị của các thôn, UBND xã tiến hành họp xét thống nhất chủ trương đầu tư, phân công công chức địa chính phối hợp với Ban nhân dân thôn tiến hành đo đạc, khảo sát và lập dự toán từng công trình. Sau đó tiếp tục tổ chức họp dân để thống nhất về kinh phí, vận động tự nguyện giải phóng mặt bằng, đóng góp kinh phí... Kết quả họp dân được lập thành biên bản. Trên cơ sở đó UBND xã tổng hợp danh mục, quy mô đầu tư, kinh phí báo cáo UBND huyện thống nhất quyết định để thực hiện các bước tiếp theo.

- UBND xã tiến hành thành lập Ban Quản lý dự án bê tông hóa đường giao thông nông thôn xã, Ban quản lý bê tông hóa đường giao thông nông thôn của thôn. Khi công trình hoàn thành, Ban Quản lý bê tông hóa đường giao thông thôn tổ chức nghiệm thu công trình gồm các thành phần như: Đại diện UBND xã, Ban giám sát cộng đồng xã, Tổ giám sát cộng đồng thôn, Ban Quản lý dự án bê tông hóa đường giao thông nông thôn cấp xã, lập biên bản nghiệm thu đảm bảo theo quy định.

- Việc triển khai thi công xây dựng công trình 13 tuyến GTNT trên địa bàn xã cơ bản đảm bảo thiết kế dự toán được duyệt theo quy định tại Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về cơ chế đầu tư xây dựng thực hiện bê tông hóa đường GTNT thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành thiết kế mẫu, dự toán và hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng.

- Căn cứ theo dự toán đã được phê duyệt về việc thực hiện các tuyến đường bê tông giao thông nông thôn, UBND xã đăng ký số lượng xi măng, khi được phân bổ về địa phương UBND xã giao cho Ban nhân dân thôn, Ban quản lý bê tông nông thôn quản lý, theo dõi, nhập, xuất theo tiến độ thi công của từng tuyến. Trong quá trình thi công các tuyến đường, các thành viên trong Tổ giám sát được phân công nhiệm vụ trực tiếp giám sát tại các công trình trong thời gian thi công theo quy định.

- Việc lựa chọn đơn vị thi công: Trên cơ sở dự toán đã được UBND huyện phê duyệt, UBND xã phối hợp với Ban nhân dân thôn họp dân thông qua dự toán và thống nhất lựa chọn tổ, nhóm thợ thi công. Căn cứ đơn đăng ký thực hiện gói thầu, UBND xã mời đại diện tổ, nhóm thợ thi công đến ký hợp đồng thi công theo Điều 7 của Nghị định 161/2016/NĐ-CP, ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.

Tuy nhiên qua thanh tra đơn vị vẫn còn một số thiếu sót như sau:

- 12/13 công trình khởi công, hoàn thành trong tháng 10, 11 năm 2017 (trừ tuyến từ nhà ông Nguyễn Hữu Thoại đến nhà ông Đào Kim Thịnh) nhưng đến tháng 12/2017 mới nghiệm thu đưa vào sử dụng mà không có phụ lục gia hạn hợp đồng; Thời gian nghiệm thu vượt quá thời gian hợp đồng thi công.

- Chiều dày bê tông mặt đường trong biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng không đúng với hồ sơ dự toán, hồ sơ quyết toán. Cụ thể, các biên bản ghi các chiều dày đối với mặt đường 2,5m là 0,016m; mặt đường 3,5m là 0,002m; mặt đường 4m là 0,022m còn trong hồ sơ thiết kế và quyết toán lần lượt là mặt đường 2,5m là 16cm; mặt đường 3,5m là 20cm; mặt đường 4m là 22cm.

4. Kết quả kiểm tra thực tế

Qua chọn kiểm tra ngẫu nhiên 4/13 tuyến tại các tuyến đường giao thông nông thôn xã Hòa Hội, giai đoạn 2017-2019. Kết quả có 2 tuyến chênh lệch thực tế với hồ sơ dự toán, cụ thể như sau:

4.1. Tuyến từ nhà ông Bùi Bá Mẽ đến nhà ông Huỳnh Trung Tha, thôn Phong Hậu:

- Chiều dài kiểm tra thực tế là: 210m (hồ sơ quyết toán là 210m).
- Chiều rộng kiểm tra thực tế là: 4m (hồ sơ quyết toán là 4m).
- Độ dày khoan thực tế 03 vị trí: vị trí 01 là: 21cm; vị trí 02 là: 18cm và vị trí 03 là: 20cm (hồ sơ quyết toán là: 22cm).

Như vậy, qua kiểm tra thực tế thì độ dày thiếu 2cm so với hồ sơ quyết toán. Do đó việc UBND xã quyết toán độ dày tuyến từ nhà ông Bùi Bá Mẽ đến nhà ông Huỳnh Trung Tha tăng 2cm so với kết quả kiểm tra thực tế là không đúng theo quy định (hồ sơ quyết toán là 22cm, kết quả kiểm tra thực tế là 20cm). Căn cứ Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 23/4/2014 của UBND tỉnh, sau khi tính toán lại theo kết quả kiểm tra thực tế thì số tiền quyết toán không đúng quy định của tuyến đường này là **15.647.688 đồng**.

(Có phụ lục 03 kèm theo)

4.2. Tuyến từ nhà ông Nguyễn Hữu Thoại đến nhà ông Đào Kim Thịnh, thôn Nhất Sơn:

- Chiều dài kiểm tra thực tế là: 280m (hồ sơ quyết toán là 287m)
- Chiều rộng kiểm tra thực tế là: 3,5m (hồ sơ quyết toán là 3,5m)
- Độ dày khoan 01 vị trí là: 20cm (hồ sơ quyết toán là 20cm)

Như vậy, qua kiểm tra thực tế chiều dài của tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Hữu Thoại đến nhà ông Đào Kim Thịnh, thôn Nhất Sơn thiếu 7m so với hồ sơ quyết toán. Do đó việc UBND xã quyết toán chiều dài tăng 7m so với kết quả kiểm tra thực tế là không đúng theo quy định (hồ sơ quyết toán là 287m, kết quả kiểm tra thực tế là 280m). Căn cứ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh, sau khi tính toán lại theo kết quả kiểm tra thực tế thì số tiền quyết toán không đúng quy định là **4.408.413 đồng**.

(Có phụ lục 04 kèm theo)

Tổng số tiền UBND xã Hòa Hội đã thực hiện đầu tư xây dựng bê tông hóa đường giao thông nông thôn không đúng quy định là **20.056.101 đồng**.

5. Việc thu tiền đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng các tuyến đường bê tông hóa giao thông nông thôn

Sau khi tiến hành thông qua dự toán có tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn, UBND xã giao Ban quản lý dự án bê tông hóa đường giao thông nông thôn xã, Ban quản lý bê tông hóa giao thông nông thôn của thôn trực tiếp vận động và thu tiền đóng góp nhân dân được hưởng lợi trên các tuyến đường. Tuy nhiên, do đời sống nhân dân trên địa bàn xã Hòa Hội còn nhiều khó khăn nên việc thu tiền đóng góp của nhân dân để thực hiện bê tông hóa giao thông nông thôn gặp nhiều khó khăn. Để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về bê tông hóa giao thông nông thôn trên địa bàn xã, UBND xã đã thống nhất sử dụng nguồn đóng góp của các năm trước còn lại thuộc nguồn kết dư ngân sách năm 2017 chuyển sang năm 2018 tiếp tục sử dụng để chi trả thi công các tuyến đường giao thông nông thôn của xã giai đoạn 2017-2019.

III. Kết luận

Qua kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn để đầu tư chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại UBND xã Hòa Hội, giai đoạn 2017-2019, nhận thấy UBND xã Hòa Hội đã có nhiều cố gắng trong việc quản lý, thực hiện chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, đã chỉ đạo triển khai kịp thời đầu tư xây dựng bê tông hóa đường giao thông nông thôn; trình tự, thủ tục các bước thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định, kịp thời thanh toán các nguồn vốn khi được cấp về để thanh toán cho các đơn vị thi công. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

1. Về nguồn vốn

- UBND xã Hòa Hội lập dự toán 13 tuyến đường bê tông nông thôn giai đoạn 2017-2019 chưa kỹ nên khi công trình hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, UBND xã thực hiện thanh quyết toán chênh lệch thấp hơn so với dự toán với số tiền 682.796.924 đồng.

- Việc huy động nhân dân đóng góp để thực hiện đầu tư xây dựng bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2017-2019 không đạt nên UBND xã sử dụng nguồn đóng góp của các năm còn lại để chi trả các tuyến đường giao thông nông thôn giai đoạn 2017-2019.

2. Về trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng công trình

- 12/13 công trình khởi công, hoàn thành trong tháng 10, 11 năm 2017 (trừ tuyến từ nhà ông Nguyễn Hữu Thoại đến nhà ông Đào Kim Thịnh) nhưng đến tháng 12/2017 mới nghiệm thu đưa vào sử dụng mà không có phụ lục gia hạn hợp đồng; Thời gian nghiệm thu vượt quá thời gian hợp đồng thi công.

- Chiều dày bê tông mặt đường trong biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng không đúng với hồ sơ dự toán, hồ sơ quyết toán. Cụ thể, các biên bản ghi các chiều dày đối với mặt đường 2,5m là 0,016m; mặt đường 3,5m là 0,002m; mặt đường 4m là 0,022m còn trong hồ sơ thiết kế và quyết toán lần lượt là mặt đường 2,5m là 16cm; mặt đường 3,5m là 20cm; mặt đường 4m là 22cm.

3. Về kiểm tra thực tế

- UBND xã quyết toán tuyến từ nhà ông Bùi Bá Mễ đến nhà ông Huỳnh Trung Tha độ dày tăng 2cm so với kết quả kiểm tra thực tế là không đúng theo quy định với số tiền là **15.647.688 đồng**.

- UBND xã quyết toán tuyến từ nhà ông Nguyễn Hữu Thoại đến nhà ông Đào Kim Thịnh chiều dài tăng 7m so với kết quả kiểm tra thực tế là không đúng theo quy định với số tiền là **4.408.413 đồng**.

Tổng số tiền UBND xã Hòa Hội đã thực hiện đầu tư xây dựng bê tông hóa đường giao thông nông thôn không đúng quy định là **20.056.101 đồng**.

IV. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Từ những kết luận nêu trên, UBND huyện yêu cầu:

1. UBND xã Hòa Hội, Chủ tịch UBND xã Hội tiếp tục thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã, từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng bê tông hóa giao thông nông thôn, phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót như đã nêu ở phần kết luận để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

2. UBND xã Hòa Hội tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Đ/c Nguyễn Văn Tinh, Chủ tịch UBND xã trong việc chỉ đạo điều hành vì còn để xảy ra một số tồn tại, thiếu sót như đã nêu trên.

3. Giao trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Hòa Hội chỉ đạo thu hồi số tiền **20.056.101 đồng (Hai mươi triệu không trăm năm mươi sáu nghìn một trăm lẻ một đồng)** nhập ngân sách nhà nước huyện Phú Hòa (nộp qua tài khoản số 3949.0.1004299.000000, mã đơn vị quan hệ ngân sách 1004299 của Thanh tra huyện tại kho bạc nhà nước Phú Hòa), lý do như đã nêu ở phần kết luận.

4. Đề nghị Chủ tịch UBND xã Hòa Hội tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có liên quan vì đã để xảy ra những tồn tại, sai sót như đã nêu trên.

5. Giao Chánh Thanh tra huyện có trách nhiệm công khai Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định.

Yêu cầu UBND xã Hòa Hội, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội tổ chức thực hiện nghiêm nội dung kết luận này và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) trước ngày 05/4/2024.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- TT. Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Đảng ủy xã Hòa Hội;
- UBND xã Hòa Hội;
- Trang TTĐT UBND huyện;
- Lưu: VT, HSTTr.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Khải

BẢNG TỔNG HỢP VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔCQ VỀ BÉ TỒNG HOA GIAO THÔNG NÔNG THÔN
GIAI ĐOẠN TỪ 2017 ĐẾN 2019 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA HỚI

[illegible]

TỈNH HẠNH CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH

Đơn vị tính: đồng



Năm	Kinh phí được cấp	Trong đó			Kinh phí đã sử dụng	Trong đó			Kinh phí còn tồn
		Vốn Tỉnh hỗ trợ	Vốn Huyện hỗ trợ	Vốn dân góp		Vốn Tỉnh hỗ trợ	Vốn Huyện hỗ trợ	Vốn dân góp	
2018	5.458.000	5.458.000			5.458.000	5.458.000			
Tổng cộng	5.458.000	5.458.000	0	0	5.458.000	5.458.000			


BẢNG TÍNH CHÊNH LỆCH VỐN ĐẦU TƯ BÊ TÔNG GTNT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA HỘI
GIẢI ĐOẠN 2017-2019



Tuyến	Khối lượng				DVT	Định mức hao phí cho 1m3 bê tông (Theo QĐ số 12/2014/QĐ-UBND)	Đơn giá (đồng), lấy theo đơn giá quyết toán	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)*(6)*(7)	(1)
	Dài (m)	Rộng (m)	Chiết tính khối lượng bê tông giảm trừ	Khối lượng bê tông giảm trừ					
1. Tuyến: Bùi Bá Mẽ - Huỳnh Trung Tha	210,0	4	210*4*(0,22-0,2)	16,8					Chiều dài theo dự toán 0,22m, chiều dài theo thực tế thanh tra (tính trung bình) 0,20m
- Đá 1x2				m3		0,89400	330.000	4.956.336	
- Cát đổ bê tông				m3		0,468	90.000	707.616	
- Xi măng PC40				kg		383,4	1.550	9.983.736,00	
Tổng cộng giảm trừ								15.647.688	

Ghi chú: Kinh phí đầu tư không đúng quy định là 15.647.688 đồng.

BẢNG TÍNH CHÉNH LỊCH XÓN ĐẦU TƯ BÊ TÔNG GTNT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA HỘI
CHAI ĐOẠN 2017-2019



	Khối lượng				ĐVT	Định mức hao phí cho 1m ² mặt đường (Theo QĐ số 13/2013/QĐ-UBND)	Đơn giá (đồng), lấy theo đơn giá quyết toán	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
	Dài (m) (1)	Rộng (m) (2)	Dày (m) (3)	Diện tích mặt đường (4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)*(6)*(7)	(9)
1. Tuyên: Nguyễn Hữu Thoại - Đảo Kim Thịnh	7,0	3,5	0,2	24,5					Chiều dài theo dự toán 287m, chiều dài theo thực tế thanh tra 280m
- Đá 1x2					m ³	0,18060	340.000	1.504.398	
- Cát đổ bê tông					m ³	0,09737	100.000	238.557	
- Xi măng PC40					kg	67,035	1.550	2.545.654,13	
- Giấy dầu					m ²	1,12	1.000	27.440	
- Nhựa đường					kg	0,27846	13.000	88.690	
- Gổ dẽm					m ³	0,00003	5.000.000	3.675	
Tổng cộng giảm trừ								4.408.413	

Ghi chú: Kinh phí đầu tư không đúng quy định là 4.408.413 đồng.